

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS

ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO:

SAN SEBASTIAN TUTLA

DISTRITO:

CENTRO

PERIODO:

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINAN.	SUBFUENTE DE FINAN.	SUB SUBFUENTE DE FINAN.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA																									
OBRAS POR CONTRATO																									
IF/IR/001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA (2026)	OA/MSST/350/COP /IF/INVRES/001/2026	SAN SEBASTIÁN TUTLA	ENTRE CALZADA DEL TORO Y CONSTITUCIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI	17/04/2026	COP/MSST/350/IF/INVRES/001/2026	1,741,694.61	0504 - AGUA Y SANEAMIENTO	05040104 - CONTRIBUIR A LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS CON ESPECIAL ENFOQUE A LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS.	05040104003001 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A DE AGUA POTABLE	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	1,741,694.61	0.00	1,741,694.61	1,741,694.61	1,741,694.61	0.00	100	
Totales																		\$ 1,741,694.61	\$ 0.00	\$ 1,741,694.61	\$ 1,741,694.61	\$ 1,741,694.61	\$ 0.00	100 %	100 %

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS

ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: SAN SEBASTIAN TUTLA

DISTRITO: CENTRO

PERIODO: AL 30 DE JUNIO DEL 2026

JUNIO CERRADO

ANEXO																																		
ETAPA DE PLANEACIÓN					EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO					ETAPA DE CONTRATACIÓN																		ETAPA DE EJECUCIÓN						
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	4			
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA (2026)																																		
ACTA DE INTEGRACIÓ N DEL CONSEJO DE DESARROLL O CON FECHA 11/03/2026	ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y PROYECTOS CON FECHA 11/03/2026	ACTA DE PRIORIZACIÓ N DE OBRAS, ACCIONES Y PROYEC CON FECHA 11/03/2026	ACTA DE INTEGRACIO N DEL COMITÉ DE OBRAS Y ACCION CON FECHA 11/03/2026	CONVENIO DE CONCERTAC ION CON FECHA 11/03/2026	CROQUIS DE MACROLOC ALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCA LIZACIÓN			OA/MSST/350 /COP/IF/INVR ES/001/2026 CON FECHA 11/03/2026			INVITACIÓN RESTRINGID A											FIANZA DE CUMPLIMIEN TO No. 3133555	COP/MSST/35 0/IF/INVRES/0 01/2026	FIANZA DE ANTICIPO No. 3133554					FACTURAS DE ESTIMACION ES (CFDI)	NUMEROS GENERADOR ES	REPORTE FOTOGRAFIC O	NOTAS DE BITACORA	

- ETAPA DE PLANEACIÓN

1. Acta de Integración del Consejo Social Municipal

2. Acta de Selección de Obra

3. Acta de Priorización de Obras

4. Acta de Integración de Comité de Obras

5. Convenio de Concertación
- EXPEDIENTE TÉCNICO

1. Croquis de macro localización

2. Croquis de micro localización

3. Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)

4. Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración)

5. Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones
- ETAPA DE CONTRATACIÓN

1. Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa

2. Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio

3. Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)

4. Bases de Licitación

5. Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra

6. Acta de la Junta de Aclaraciones

7. Acta de Apertura Técnica

8. Dictamen Técnico y Análisis detallado

9. Acta de Apertura Económica

10. Dictamen Económico y Análisis detallado

11. Dictamen

12. Acta de Fallo

13. Garantía de cumplimiento

14. Contrato

15. Garantía de anticipo

16. Numero del Convenio Modificadorio

17. Documento de Autorización del Convenio Modificadorio

18. Documento de Autorización mayor al 25% en el Convenio Modificadorio
- ETAPA DE EJECUCIÓN

1. Factura de la estimación

2. Generadores

3. Reporte fotográfico

4. Notas de bitácoras



ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/350/00908/2026 | INFORME | 2026 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS |
2026-07-28 14:29:25 | MUNICIPIO | 00001000000722034293 | MSS850101U98 | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN |
GUERRERO SN CENTRO 71320 | msst2628@gmail.com | 9515175295 | AUTORIDAD | JORGE AVILA RUIZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO |
faff3a62722f5e509292ce2d2cfe473219a6267c5a2402aa153c45e6526d68e4 |

FIRMA ELECTRÓNICA

jiBXzPUhSyXk3kJPYQao9NfDCCgBH91qhTtW+UBbtmB7ozGsbH9/POIUQjDBhgGkKbiNj9I+wJsOhaQf7Pi0tpyhGEDCJ9Oojw05dCvi6EvTMg+CO7x1lirwMbAmoEQWoaW
rsBZVozecjaJsCr8ARFJxD5qFijqrvt4+arEFjXxZfAdPjsZFmy+5ZCMYt5Uye7NdZCilajlNLwgODcLRz41PPtulmDvbhem8bSRB6ita1uaE2MIBs+L2lCob8bDU21S73tS8kMkR
8aQHez1xaXyz5ha2Lb91pK4M6MVC/25xldtFq9dcHPwPtz1iajErRq0cvdKWcJE7jLtPbMC9w==